

(АКТ ПРЕДПУСКОВОГО ОСМОТРА Чиллера CARRIER)

PRELIMINARY INFORMATION ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Job name: название объекта..... _____

Location:Местоположение: адрес объекта..... _____

Installing contractor:Монтажник/подрядчик _____

Pre Start-up check performed by : проверка проведена : _____

Expected Date of Start-up Ожидаемая Дата Запуска _____

PRELIMINARY EQUIPMENT CHECK предварительный осмотр оборудования

STATUS/СТАТУС		TO BE COMPLETED BY Кем заполнено
YES/ДА	NO/НЕТ	

Unit is level in its installation
 Оборудование установлено горизонтально . Уровень проверен.

Clearance around machine is adequate
 Зоны обслуживания соответствуют требованиям инструкции по монтажу

Power supply agrees with the unit nameplate
 Электропитание соответствует требованиям

Electrical circuit wiring has been installed properly
 Электромонтаж осуществлён должным образом

Unit ground wire has been connected
 Заземляющий кабель подключён

Electrical circuit protection has been installed properly
 Электрическая защита была установлена должным образом

All terminals are tight
 Проверка протяжки контактной группы осуществлена

All cables and thermistors are inspected for crossed wires
 Все кабели и термисторы проверены на отсутствие к.з.

All plug assemblies are tight
 Все электрические разъёмы проверены

All chilled water valves are open
 Все клапаны и задвижки контура хладоносителя открыты

All fluid piping is connected properly
 Конструкция контура хладоносителя соответствует требованиям инструкции по монтажу.

Flushing of chilled water circuit carried out
 Промывка контура хладоносителя осуществлена

Cleaning of strainers in Chilled water circuit
 Очистка фильтров контуров хладоносителя проводилась

All air has been vented from the system
 Весь воздух был удалён из контура хладоносителя

Chilled Water Pump is operating with the correct rotation.
 Двигатель циркуляционного насоса вращается в правильном направлении

Water is clean
 Вода чиста

PRELIMINARY EQUIPMENT CHECK
предварительный осмотр оборудования

STATUS/СТАТУС		
YES/ДА	NO/НЕТ	

Installation is as per IOM
Установка осуществлена согласно инструкции по монтажу.

--	--	--

Minimum 50% of Total Capacity is available
Имеется не менее 50% тепловой нагрузки на один чиллер

--	--	--

Networks/Gates boards is available
Сетевые платы в наличии / таблицы прошивки подготовлены

--	--	--

Check remote control & safety wires
Проверка подключения кабелей дистанционного управления и блокировки

Remote control wire is intalled
Кабель дистанционного управления контуром подключен (НО / НЗ)
к клеммам 32-33 разъем J4/Ch11

--	--	--

Pumps control wire is intalled
Кабель дистанционного управления насосом №1 и №2 подключен (сухой контакт)
к клеммам разъема J2A/Ch19 и J2A/Ch20

--	--	--

Alarms control wire is intalled
Кабель дистанционного уведомления об авариях подключен (сухой контакт)
к клеммам разъема J3/Ch24

--	--	--

The backup pump control wire is intalled
Кабель обратной связи от насосов подключен (НО / НЗ)
к клеммам разъема J5C/Ch18 34-35

--	--	--

Check condenser system (for WaterCooled Unit)
Проверить систему конденсатора (для водоохлаждаемых чиллеров)

All condenser water valves are open
Все клапаны и задвижки на жидкостном контуре охлаждения конденсатора открыты

--	--	--

All condenser piping is connected properly
Контур жидкостного охлаждения конденсатора смонтирован должным образом

--	--	--

All air has been vented from the system
Воздух удалён из жидкостного контура

--	--	--

Cond. Water Pump is operating with the correct rotation.
Электродвигатель циркуляционного насоса вращается в правильном направлении.

--	--	--

Date Дата :- _____

NAME ФАМИЛИЯ _____ SIGNATURE ПОДПИСЬ _____

М.П.

NOTE :- PLEASE FILL THE ABOVE & SEND BACK TO Comfort Pus OFFICE.

ПРИМЕЧАНИЕ:- . Заполненный акт необходимо отослать в офис "Комфорт Плюс"

Условия гарантии представительства завода CARRIER в России предусматривают проведение работ по первоначальному запуску чиллера (пуско-наладке) только сертифицированными диллерами CARRIER.

Отсутствие у покупателя акта пуско-наладки (Start-Up Report) чиллера диллером CARRIER или непосредственно службой представительства CARRIER является причиной отказа в гарантийном обслуживании.

ВНИМАНИЕ: Выезд на пуско-наладку оборудования осуществляется только после выполнения покупателем всех пунктов данного документа с подтверждением их готовности.

